

Товарищество собственников жилья «Дом-Престиж»

наименование организации

по ОКПО



от 16 августа 2013г

АКТ

Выполненных работ по подготовке дома Пустовойта 16, к эксплуатации в зимний период. 2013-2014г.

1. Проведена поверка контрольно- измерительных приборов (манометров)- 4 шт
2. Проведена ревизия запорной арматуры, набивка сальников на 7-ми элеваторных узлах трубопровода.
3. Установлены шаровые краны на грязевиках элеваторных узлов-2 шт.
4. Проведена ревизия, ремонт запорной арматуры по стоякам на всех 7-ми подъездах дома.
5. Произведена промывка очистка грязевиков и расширительных баков.
6. Проведена промывка водопроводной водой всех стояков в 7-ми подъездах и промывка элеваторных узлов подвала, до полного осветления воды.
7. Произведена запитка водой всей системы отопления - 4,5 АТМ.. и проведены наблюдения по изменению давления , давление остается постоянным-4,5 АТМ.
8. Произведена теплоизоляция элеваторных узлов. на 7-и подъездах.
9. Восстановлена нарушенная теплоизоляция трубопровода в подвале дома.

Все работы по подготовке дома к отопительному сезону выполнены штатным слесарем- сантехником, Хачатурян Г.С.

Председатель ТСЖ Кибалко /Кибалко А.М.
Слесарь -сантехник Хачатурян /Хачатурян Г.С.
Член ревизионной комиссии Кузьмина /Кузьмина Л.И.